


Ronnebyporten

- 3 600 aktiva kunder
- Infrastruktur till ca 7000 kunder
- Alla fastigheter som är i aktiva områden finns på 0 meter
- 20171030 Infrastruktur för 9000 kunder
- 20171231 Infrastruktur för 10 549 hushåll
- Månads intäkt privatkunder 0117 486 000SEK 0717 590 000SEK



MILJÖTEKNIK
RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Bilaga 1

Ronnebyporten

Fiber tjänsten Allan Samtals statistik

Gruppnummer 46457618820
Inkommande samtal 132
Besvarade samtal 82
Missade samtal 6
Overflow vid öppet 1
Overflow vid stängt 43
Genomsnittlig kötid 00:00:22
Längsta kötid 00:06:00

4645775502	144	80	15	49	0	00:00:45	00:02:00
4645775503	16	7	1	8	0	00:00:55	00:02:00



MILJÖTEKNIK
RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB


Status byggnation arbetssätt

- **Beskrivning strul!**

Ronneby tätort's kunder bokades i konkurrens med BredBandsbolaget, de tidsangivelser som vi gav under den perioden var medvetet positiva. Hade vi inte gjort det hade vi haft ca 1300 kunder mindre.

Vi valde att flytta maskiner från landsbygds samhällen till Kallinge och Bräkne-Hoby för att "stänga" dessa större orter där vi såg konkurrens från andra aktörer.

Detta är anledningen till de stora förseningarna under 2017 och det gjordes medvetet



MILJÖTEKNIK
RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

2017 återstående

- Ronneby
Schakten i Ronneby klar till 95%. Fibrerat ca 20%. Klart 2017.
- Kallinge
Schakten klar till ca 80%. Fibrerat ca 60%. Klart 2017.
- Bräkne-Hoby
Schakt klart till ca 70%. Fibrerat 0%. Klart 2017.
- Eringsboda
Schakt klart till 100%. Fibrerat 99%. Klart 201709.
- Backaryd
Schakt klar 100%. Fibrerat 5%. Klart 2017.

2017 Återstående

- Hallabro
Schakt klar till 95%. Fibrerat 0 %. Klart 2017.
- Listerby, Johanishus, Påtorp, Ekenäs, Hamnen. Klart.
- Förtätningar 2017 ca 60 stycken klara 2017.
- Ser över förtätnings procedur efter 2017, förslaget är att göra det löpande. Senaste förtätnings rundan ca60 st.

Planering 2018 / 2019

- (Gärestad), Torneryd, Hasselstad, Saxemara, Väbynäs, Kuggeboda, Järnavik, Trolleboda.

Till största delen klart 2018 planen är att några av dessa startar byggnation slutet 2017 (Saxemara, Väbynäs, Kuggeboda).



Investerings 2017

Vi kommer att hinna med att investera ca 60 000 000SEK 2017.

Svårigheten att beräkna beror på hur mycket som hinner asfalteras.



Strategi Landsbygd

- Utredning kring kostnad för att bygga ut till 100%.
Varje enskild fastighet prissätts. Kan vara vallöfte att bygga till 100%.

Kalkyl för detta presenteras senast oktober 2017.

- Här finns ett samråd med kommunledning om att skriva om
bredbandsstrategi

Utmaningar / Möjligheter

- Efter 2017 finns det 3500 "0" meters anslutningar som kan förtätas. Om 2000 av dessa ansluter innebär 32 Mkr i start avgifter och 3,6Mkr i årlig intäkt...

90% av investeringarna för dessa fastigheter är redan tagna.

Alla stadsnät räknar med 80% beläggning inom några år.

- Inhyrd konsult som projektledare för att hjälpa till med styrning av projekt, processer och strategi. Jörgen Kamnert jobbat som bredbands samordnare i Skåne och Blekinge